Blower Door Test Report

1. 시험 정보

- 시험 기간 : 24/09/11 14:28:26~14:33:51 - 시험 목적 : 기밀성능진단모듈_2_테이프시공

- 위 치 : - - 테스트 방법 : -

- 의 뢰 자 : - - 설 계 사 : -

- 시 험 자 : - - 시 공 사 : -- 실내 체적 : 45 [㎡] - 구 조 : -

- 연 면 적 : 15 m²

2. 시험 결과

- 시 험 기 준 : KS-L-ISO-9972

 - 시험 결과
 감압
 오차
 가압
 오차
 평균

 Q50
 : 1060.96
 -45.5%/+83.5%
 3061.90
 -94.7%/+1792.0%
 2061.43

 ACH50
 : 23.58
 68.04
 45.81

AL50 : 0.03

- 유도량 결과 누기계수, C: 309.43 -23.1%/+30.0%

기류 지수, n : 0.31 -27.9%/+27.9% 결정 계수, r^2 : 0.9289 41.87 -63.6%/+175.0% 1.10 -44.9%/+44.9% 0.8816

0.09

단위

#*/s

I 1/h

0.06

m³/(h·Pa^n) -

3. 결과 그래프

